

ID	Task Name	Duration	Start	Finish	Precedence	Gantt Chart																																																
						2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049																	
1	periode beheerplan	6263 days	Wed 01/01/20	Fri 01/01/44		periode beheerplan																																																
2																																																						
3	eigendom Broeders Van Liefde	7824 days	Mon 07/01/19	Thu 31/12/48		eigendom																																																
4	goedkeuring beheersplan	250 days	Mon 07/01/19	Fri 20/12/19		goedkeuring beheersplan																																																
5																																																						
6	Bosbeheerplan	7824 days	Mon 07/01/19	Thu 31/12/48		bosbeheerplan																																																
7	uitvoering bosbeheerplan	4170 days	Mon 07/01/19	Fri 29/12/34		uitvoering bosbeheerplan																																																
8	herziening bosbeheerplan in overleg met Omroerend Erfgoed	520 days	Mon 03/01/23	Fri 29/12/34		herziening bosbeheerplan in overleg met Omroerend Erfgoed																																																
9	inwerkingtreding nieuw bosbeheerplan	3916 days	Thu 29/12/30	Thu 31/12/48		inwerkingtreding nieuw bosbeheerplan																																																
10																																																						
11	omwalling incl. nis oostelijke hoek	2300 days	Mon 23/12/19	Fri 26/03/32		omwalling incl. nis oostelijke hoek																																																
12	premediossior omwalling: opmaak t.e.m. goedkeuring	600 days	Mon 23/12/19	Fri 08/04/22		premediossior omwalling: opmaak t.e.m. goedkeuring																																																
13	aanbesteding en uitvoering restauratiedossier omwalling	2600 days	Mon 11/04/22	Fri 26/03/32 12FS-100		aanbesteding en uitvoering restauratiedossier omwalling																																																
14	aanleg van bospad rondom de omwalling	100 days	Mon 11/04/22	Fri 26/06/22		aanleg van bospad rondom de omwalling																																																
15	heropbouw ingevallen delen incl. nis oostelijke hoek	2000 days	Mon 29/08/22	Fri 26/04/30		heropbouw ingevallen delen incl. nis oostelijke hoek																																																
16	stabiliseringswerken (L-keerconstructie kant Ganzendam)	60 days	Mon 29/08/22	Fri 18/11/22		stabiliseringswerken (L-keerconstructie kant Ganzendam)																																																
17	hervoegeen en herstel van de afdekkingen	500 days	Mon 29/04/30	Fri 28/03/32		hervoegeen en herstel van de afdekkingen																																																
18																																																						
19	chinese paviljoen	1300 days	Mon 23/12/19	Fri 13/12/24		chinese paviljoen																																																
20	dingende instandhoudingswerken chinese paviljoen	40 days	Mon 23/12/19	Fri 14/02/20		dingende instandhoudingswerken chinese paviljoen																																																
21	premediossior chinese paviljoen	600 days	Mon 11/04/22	Fri 26/07/24		premediossior chinese paviljoen																																																
22	premediossior chinese paviljoen: opmaak t.e.m. goedkeuring	600 days	Mon 11/04/22	Fri 26/07/24		premediossior chinese paviljoen: opmaak t.e.m. goedkeuring																																																
23	aanbesteding en uitvoering restauratiedossier chinese paviljoen	200 days	Mon 11/03/24	Fri 13/12/24		aanbesteding en uitvoering restauratiedossier chinese paviljoen																																																
24	aanbesteding instandhoudingswerken chinese paviljoen	100 days	Mon 11/03/24	Fri 28/07/24 22FS-100		aanbesteding instandhoudingswerken chinese paviljoen																																																
25	uitvoering restauratie chinese paviljoen	100 days	Mon 29/07/24	Fri 13/12/24		uitvoering restauratie chinese paviljoen																																																
26																																																						
27	Gavervijver en brugje	1140 days	Mon 29/07/24	Fri 08/12/28		Gavervijver en brugje																																																
28	premediossior brugje Gavervijver	600 days	Mon 29/07/24	Fri 13/11/26		premediossior brugje Gavervijver																																																
29	aanbesteding en uitvoering premediossior brugje Gavervijver	540 days	Mon 16/11/26	Fri 08/12/28		aanbesteding en uitvoering premediossior brugje Gavervijver																																																
30	opmaak dossier en aanbesteding voorbereidende werken	120 days	Mon 16/11/26	Fri 30/04/27		opmaak dossier en aanbesteding voorbereidende werken																																																
31	aanleg bospad	40 days	Mon 03/05/27	Fri 25/06/27		aanleg bospad																																																
32	inventarisatie brug na vrijmaken	20 days	Mon 28/06/27	Fri 23/07/27		inventarisatie brug na vrijmaken																																																
33	aanbestedingsdossier restauratie brug	60 days	Mon 26/07/27	Fri 15/10/27		aanbestedingsdossier restauratie brug																																																
34	aanbesteding en uitvoering restauratie brug	100 days	Mon 18/10/27	Fri 03/03/28		aanbesteding en uitvoering restauratie brug																																																
35	uitvoering restauratie brug	200 days	Mon 06/03/28	Fri 08/12/28		uitvoering restauratie brug																																																
36																																																						
37	Siergrot	1000 days	Mon 29/03/32	Fri 25/01/36		Siergrot																																																
38	premediossior Siergrot	600 days	Mon 29/03/32	Fri 14/07/34		premediossior Siergrot																																																
39	aanbesteding en uitvoering restauratiedossier siergrot	400 days	Mon 17/07/34	Fri 25/01/36		aanbesteding en uitvoering restauratiedossier siergrot																																																
40	aanbesteding heropbouw siergrot	100 days	Mon 17/07/34	Fri 01/12/34 17FS-100		aanbesteding heropbouw siergrot																																																
41	uitvoering restauratie siergrot	300 days	Mon 04/12/34	Fri 25/01/36		uitvoering restauratie siergrot																																																
42																																																						
43	Neerhof en Koetshuis	420 days	Mon 28/01/36	Fri 04/09/37		Neerhof en Koetshuis																																																
44	premediossior schilder- en kaleiwerken Neerhof en Koetshuis	400 days	Mon 28/01/36	Fri 07/08/37		premediossior schilder- en kaleiwerken Neerhof en Koetshuis																																																
45	aanbesteding en uitvoering premediossior Neerhof en Koetshuis	120 days	Mon 23/03/37	Fri 04/09/37		aanbesteding en uitvoering premediossior Neerhof en Koetshuis																																																
46	opmaak dossier en aanbesteding	100 days	Mon 23/03/37	Fri 07/08/37 44FS-100		opmaak dossier en aanbesteding																																																
47	schilderwerken buitenschrijfwerk	20 days	Mon 10/08/37	Fri 04/09/37		schilderwerken buitenschrijfwerk																																																
48																																																						
49	Rotsaltaar	2840 days	Mon 23/12/19	Fri 08/11/30		rotsaltaar																																																
50	inventarisatie en recuperatie van losliggend materiaal	50 days	Mon 23/12/19	Fri 28/02/20		inventarisatie en recuperatie van losliggend materiaal																																																
51	premediossior restauratie rotsaltaar	400 days	Mon 11/12/28	Fri 21/06/30		premediossior restauratie rotsaltaar																																																
52	aanbesteding en uitvoering premediossior restauratie rotsaltaar	200 days	Mon 04/02/30	Fri 08/11/30		aanbesteding en uitvoering premediossior restauratie rotsaltaar																																																
53	opmaak dossier en aanbesteding	100 days	Mon 04/02/30	Fri 21/06/30 51FS-100		opmaak dossier en aanbesteding																																																
54	restauratie rotsaltaar	100 days	Mon 24/06/30	Fri 08/11/30		restauratie rotsaltaar																																																
55																																																						
56	Duiventoren	5040 days	Mon 17/02/20	Fri 10/06/39		duiventoren																																																
57	dingend onderhoud schrijfwerk Duiventoren	40 days	Mon 17/02/20	Fri 10/04/20		dingend onderhoud schrijfwerk Duiventoren																																																
58	premediossior onderhoudswerkzaamheden Duiventoren	400 days	Mon 10/08/37	Fri 18/02/39		premediossior onderhoudswerkzaamheden Duiventoren																																																
59	aanbesteding en uitvoering premediossior Duiventoren	180 days	Mon 04/10/38	Fri 10/06/39		aanbesteding en uitvoering premediossior Duiventoren																																																
60	opmaak dossier en aanbesteding	100 days	Mon 04/10/38	Fri 18/02/39 58FS-100		opmaak dossier en aanbesteding																																																
61	onderhoudswerkzaamheden Duiventoren	80 days	Mon 21/02/39	Fri 10/06/39		onderhoudswerkzaamheden Duiventoren																																																
62																																																						
63	Revalorisatie waterhuishouding	820 days	Mon 13/06/39	Fri 01/08/42		revalorisatie waterhuishouding																																																
64	opmeting bestaande toestand	20 days	Mon 13/06/39	Fri 08/07/39		opmeting bestaande toestand																																																
65	premediossior waterhuishouding	400 days	Mon 11/07/38	Fri 18/01/41		premediossior waterhuishouding																																																
66	aanbesteding en uitvoering restauratie waterhuishouding	400 days	Mon 21/01/41	Fri 01/08/42		aanbesteding en uitvoering restauratie waterhuishouding																																																
67	opmaak dossier en aanbesteding	100 days	Mon 21/01/41	Fri 07/06/41		opmaak dossier en aanbesteding																																																
68	restauratie van de waterhuishouding	300 days	Mon 10/06/41	Fri 01/08/42		restauratie van de waterhuishouding																																																