

## BIJLAGE 3 – LIJST VAN GEPLANDE WERKEN

Aard v/d werken	Eenmalig	Terugkerend	Vrijstelling toelating
<b>EXTERIEUR</b>			
<b>DAKEN EN GOTEN</b>			
Ontmossen van de dekstenen en behandelen met steenverharder om porositeit te verminderen en toekomstige mosvorming te vertragen	X		
Open voeg boven daken biechtstoelen afdichten	X		
Herstel aantal gebroken pannetjes bij ladderhaken	X		
In orde stellen bliksembeveiliging	X		
Periodiek nazicht en vervangen van voegen tussen dekstenen		X	
Periodiek nazicht en reinigen goten, platte daken en tapbuizen		X	
<b>BUITENAANLEG</b>			
Verzakkingen in de baksteenklinkers vooraan herstellen, zodat het water beter afloopt, het pad droger blijft en minder mosgroei zal kennen	X		
Aanvullen met baksteen in origineel verband waar nu stoeptegels liggen (noordzijde)	X		
Opnieuw cementeren van enkele plantenbakken, eventueel voorzien van epdm of zink aan binnenzijde om doorsijpelend vocht in de baksteen muurtjes te voorkomen	X		
Vastleggen losgekomen deksteen tuinmuurtjes			
Duurzame en geïntegreerde oplossing voor rolstoeltoegankelijkheid voorzien	X		
Passende handgreep voorzien aan de trapjes van de inkomdeuren	X		
Plaatselijk hervoegen van muurtjes in natuursteen		X	
Vervangen centrale metselwerk blok in tuinmuurtjes door ontdebeldde slanke betonconsoles	X		
Herstel van verharding en muurtjes in onregelmatige natuursteenblokken		X	
Verplaatsen informatiepaneel weg van het centrale inkompad		X	X
<b>GEVELS EN SCHRIJNWERK</b>			
De gedenksteen met het PX symbool begint te verweren, te consolideren	X		
Aanvullen van ontbrekende slotschilden aan de inkomdeuren (reconstructie naar origineel model)	X		

Voorzien van anti-diefstalschroeven op slotschilden	X		
Afkasten afvoer in opbouw op de gevel thv sacristie	X		
Herstel van stormschade aan de noordelijke inkomdeur (terug haaks zetten)	X		
Herstellen van sierpleister rond ramen en herstel figuratieve kruisen		X	
Vervangen van aangetaste dekstenen en lijsten door nieuwe prefab dekstenen en lijsten		X	
Reconstructie metselwerkconsole en metalen vlaggenmast thv zijkapel H. Theresia		X	
Ontmossen van de noordelijke gevels en tuinmuurtjes		X	
Nazicht en onderhoud van de kitvoegen tussen de dekstenen		X	
Onderhoudsschilderwerk op buitenschrijnwerk uit hout		X	
Onderhoudsschilderwerk op metalen buitenelementen		X	
Herstel krukveren in historisch beslag		X	
Onderhoudssmeerwerk deurbeslag met grafiet		X	X
Plaatsen van tochtborstels onder buitendeuren om regen- en zandinblaas te verminderen		X	
<b>INTERIEUR</b>			
Herstel wandtegels thv kruisweg	X		
Herstel wandtegels thv biechtstoel zuid	X		
Sierhekjes in de koorafscheiding zijn uit hout en niet uit staal, er is aantasting door houtborende insecten: behandeling en nieuw schilderwerk is nodig	X		
Verwijderen van de plaketten op de borstwering oksaal en herstel oorspronkelijke faience	X		
Schade aan rooster in de preekstoelen herstellen	X		
Verschillende marouflages worden opgeduwd door achterliggende zouten. Enkele zijn ten prooi gevallen aan vandalisme. De marouflages worden best afgenomen, geconsolideerd en gereinigd om dan op een nieuwe drager terug te plaatsen	X		
Ontroesten en schilderen van de ophanging van de bel sacristie		X	
Herstel losliggende tegels in kerk en sacristie	X		