

Logboek, Den Steenen Molen van Boechout 2003-2018

Smeerpunten in de molen

Kap	- assekop - pen - koningspil - kruiwerk regelmatig controleren	smeren met varkensvet voor elke opstart 1 x per jaar smeren met lagervet
Luizolder	- ophanging luias voor en achter - hefboom	met varkensvet, regelmatig controleren
Steenzolder	- IJzerbalken voorste en achterste koppel - taatspot koningspil	varkensvet, elke opstart met olie, regelmatig controleren
Meelzolder	- taatspot voorste en achterste koppel	met olie, regelmatig controleren
Gaanderij	- kruihaspel	met varkensvet, elke opstart controleren

Molenaars en stagiairs van 2003 tot 2013

In het begin:

Ludo Van de Velde

Eddy Gobert

Patrick Rogiers

Hugo Haegemans

Lucia Hermans

Theo Ghoos, slagmolen Lille, 0473231269

Iona (afnemer meel)

Ludo Verbeek

François Pittoors

Bart Aertgeerts

Marc Dietvorst

Mark Broddin

Bart Broeckx

Eginhard

Michael

Rik

Dorien

Andries

Nele (Vrouw van Bart Aertgeerts)

Ronny

Frans

Herman Vercammen

Luc Seghers

Luc Van de Wouwer

Ronny Smet

Marcel Heirman, molen Aartselaar en Heist op den Berg

Schallenberg Freddy

Benjamin Tillon

Jos Van Eycken

Stella Jurgens

Vervoort Jozef

Kris Van Kersschaever

Molenmakers

Paul, Jef

Caers

Hans Titulaer

Juli 2003 start werken met pas gerestaureerde molen

Controle uitgevoerd tijdens bouwverlof

Molen grote kuisbeurt gegeven

Datum	Wind bft	Richting	Wolke n	Molenaars	Zeilen	Gemalen	Herstellingen	Bezoekers	Teller
25-8-2003	2-3	NO		Ludo, Eddy	volle zeilen	Redelijk goed gedraaid	Smeerpunten nagezien, Spanbanden rond askop aangetrokken IJzerbalk koningsspil vastgeklopt Vang getest: laten slepen, vangen bij volle snelheid, botterd als vang aangespannen, veel verbrande vezels Koning: sleept tegen vloer / kinderbalk van de kapzolder Achterste steenkoppel ingelegd bij afsluiten Voorste koppel niet kunnen inleggen		
29-8-2003	2	NO		Ludo, Patrick, Lucia	4 volle zeilen	weinig gedraaid	Achterste koppel blootgelegd Kaar: afsluiter, zijkanten afschuren (klemt te veel) Licht: vlegel – vloer uithalen, 1 gat lager gestoken, stang vloer uithalen Koppel ingeschakeld en laten draaien, loopt zeer goed, is klaar voor gebruik Voorste koppel blootgelegd Licht, vlegel, vloer nog uithalen Stang, vloer nog uithalen Vlegel, 2 gaten laten zakken Steenkuip, nog steeds vastgevezen IJzerbalk, ingang nog verbeteren, Enkel kunnen inschakelen met behulp van de wieken Koppel laten draaien, sleept aan de achterkant een beetje (kant van de lichtvlegel) Askop, spanbanden aangedraaid Spieën vastgeklopt, bouten aangedraaid Doorgang koning 1ste vloer nog verbeterd		
2-9-2003	Windstil			Ludo, Patrick, Hugo, molenmakers Paul en Jef			Nieuwe zeilen klaargemaakt, vlechtwerk en touweinden ingebonden. Smeertoer, taatsen steenkoppels ingeolied Voorste steenkoppel uitgekleeft, steenkuip losgevezen Ingang rondsel in IJzerbalk vergroot Kaar 180° gedraaid, kartelwiel moet nog worden aangepast en geplaatst Loper sleept aan achterzijde, voorlopig niet gebruiken (zijn veranderen?) op vraag van Paul C. Ankers in assekop geplaatst Vangbalk 1 gat lager gestoken Keervang geborgd tegen uitvallen Nieuwe zeilen geplaatst Achterste steenkoppel = klaar voor gebruik		
6-9-2003	3	Z-ZW		Patrick, Ludo	4 volle zeilen los gedraaid		Spieën vastgezet, kap en maalstoel Achterste koppel ingelegd, afregeling van het licht nog niet OK Loper kan niet volledig zakken (niet volledig bijhouden)		
8-9-2003	Windstil			Eddy, Hugo, Ludo			Lussen van de zeilen verzet, zeil 1, 10 cm verhoogd, zeil 2, 10 cm verhoogd, zeil 3 en zeil 4, lussen verzet. Windplanken uitgehaald, 1: niet uit te krijgen * Caers 2: niet uit te krijgen * Caers 3: niet uit te krijgen * Caers 4: klemt te hard, zijkanten afschaven Lichtwerk achterste koppel, vondelbalk iets losgelaten (2 toeren) Doorgang lichtijzer & riem verbreed Bouten assekop aangetrokken		
9-9-2003	2-3	N-NW		Eddy, Patrick, Ludo, Hugo			Bouten assekop aangetrokken Achterste koppel dichtgesmeerd met roggepap Vondelbalk 2 toeren laten zakken Nog geen goed roggemeel verkregen Loper sleept af en toe Lichtwerk nog niet in orde Kap en luizolder volledig gekuist		

14-9-2003	2-3	O		Eddy, Patrick, Lucia, Ludo	4 volle zeilen, los draaien		Bouten assekop aangedraaid Spieën aangeklopt Smeertoer		
21-9-2003	2-3	ZW		Eddy, Patrick, Lucia, Ludo	4 volle zeilen 40 enden	50 kg tarwe	IJzerbalk achterste koppen langsdoor gebroken Kam in sterrewiel losgekomen en afgebroken, was niet geborgd		0 ?
22-9-2003				Werken door Caers			Spieën IJzerbalk koning aangeklopt Vangbalk gat verstoken (lager) IJzerbalk achterste koppel nagekeken, zal hersteld worden		
26-9-2003	2-3	Z-ZW		Hugo, Ludo			Voorste Koppel uitgetest Veel beweging in IJzerbalk IJzerbalk vertoont scheuren in kopstuk Tijdens het draaien rammelt het rondsel, kammen pakken dieper in rondsel, te diep? Steen hobbelde in het begin, na in en uit lichten, redelijk goed. Lichtwerk nog af te stellen Achterste koppel IJzerbalk hersteld, bouten vastgezet Uitgeprobeerd, ok. Fijn uitgemalen, nog niet goed		
28-9-2003				Hugo, Lucia, Ludo			Assen gesmeerd Spieën geklopt Opzeilen en draaien 4 volle zeilen Vangen Klein kuiswerk	80 Stein ersch ool	
5-10-2003	2-3 3	NO NW		Ludo, Hugo, Robert, Lucia, Eddy	4 grote halve zeilen, los draaien, 4 volle zeilen	achterste koppel, gemalen	Bouten IJzerbalk aangetrokken Spieën ingezet aan achterkant Luiwiel sleept tegen tafel, koning gezakt? Luitafel moet opgetrokken worden.		
7-10-2003 9-10-2003 10-10-2003				Molenmaker Caers			Voorste koppelppeerijzer opgeschoven naar oost IJzerbalk versterkt met schoren Achterste koppel IJzerbalk opgeschoord IJzerbalk versterkt (lat opgelegd) Luiwerk, hefboom laten zakken Kruiwiel belegd met rubber Kap gedeeltelijk vogeldicht gemaakt Proefdraaien		443
2-10-2003	2	O – ZO		Lucia, Eddy, Patrick, Ludo			Los gedraaid, grote kuis gedaan	Start toere ntell er op mole nas: 443 / 887	887
19-10-2003	2-3	NO		Ludo, Eddy		1ste Koppel 100 kg rogge	Lichtvlegel 1 gat naar boven gestoken, geen goed resultaat, dan 2 gaten: = teveel		1790
9-11-2003	1-2	O – ZO		Hugo, Eddy, Ludo		Los draaien	Wiek 4, 2 litsen verzet Koning op kapzolder, koeken afgehaald, schuurde tegen vloerbalk) Spieën vangwiel aangeklopt Bouten aangetrokken Broek ketting vang (bovenste) losser gezet Veiligheidsvoorschriften en nooduitgangen		4325
28-12-2003	3-4	N-NW buien		Patrick, Hugo, Eddy, Ludo	4 x vol en 2 steenkoppels		Voorste koppel, lichtvlegel 1 gat laten zakken Fijnheid nog niet ok		10210
11-1-2004	4-5 3-4	Z-ZW		Hugo, Patrick, Eddy, Ludo, Lucia	2 klein half op binnenroede	600 kg tritcale gemalen op achterste steen	Voorste koppel open gelegd Gecontroleerd op vlakke, niet 100% vlak = ligger Loper is iets beter Veel binnengesijpeld water!! Aan balkondeur Z en W Aan vensters op luizolder (Z en W) Vier stellinggaten kap Peter Van den Brande op de hoogte gebracht		

12-2-2004				Ludo, Patrick, Eddy			Vang opgebracht langs achter, met 4 kettingen		
7-3-2004	1-2	W		Patrick, Eddy, Lucia, Ludo			Achterste koppel opengelegd, smeernippel plaatsen		

14-3-2004	1	ZW			zonder zeil	tritcale en	Malen,		20514
-----------	---	----	--	--	-------------	-------------	--------	--	-------

						tarwe	Bezetting losgekomen Molen gaan lopen, gevlucht tegen ketting, scheerlat afgebroken Haken moeten dringend anders gemaakt worden Arret van de kruihaspel terugplaatsen		
11-4-2004	2	N-NO		Eddy, Ludo	4 x vol	50 kg tarwe	Steenbus en taats gesmeerd Kruilier gesmeerd		25740
18-4-2004	3-4	Z		Patrick, Eddy, Hugo, Patrick			Alle spieën geklopt Galg op zijn plaats Volgende keer zien waar kam in vangwiel staat = gescheurd tot aan borg!		26054
25-4-2004	2	NO		Lucia, Patrick, Hugo, Eddy, Ludo	4 x volle zeilen, los gedraaid		Bouten askop aangetrokken, kam in vangwiel gesplitst, voorlopig spanbout rond.		27008
9-5-2004	1-2	NW		Ludo, Eddy, Lucia	4 volle zeilen, 8 tot 30 enden		Volgende keer: wiek 4, kikker 8: touw iets verhogen	60	27982
16-5-2004	2-3	W		Hugo, Lucia, Eddy	4 volle, dan 4 x ¾		Bezetting gelast	120	29694
23-5-2004	2-3	N		Patrick, Eddy, Ludo			Achterste koppel terug gemonteerd en proefgedraaid Sleept nog licht op noordkant Vondelbalk achteraan gespied (Z-zijde) en oostzijde. Redelijk goed maalgoed Gereed gemaakt voor bakkersmeel 1 bascule is in orde		31035
23-5-2004	2-3	N		Patrick, Eddy, Ludo			Achterste koppel terug gemonteerd en proefgedraaid Sleept nog licht op noordkant Grondelbalk achteraan bijgespied, (Zuidzijde en oostzijde) Redelijk goed maalgoed Gereed gemaakt voor bakkersgemaal		31035
1-7-2004				Ludo, Hugo, Hans Titulaer			Voorste koppel opengelegd Speling in steenbus ong. 2 mm, geen afstel mogelijkheden Steenbus uitgehaald door voor aanpassing Aanbeveling: Ringhout 1,5 cm laten zakken Uitgang schoentje versmallen 2 ^{de} meenemer aanbrengen Kaar 10 cm achteruit zetten		
18-7-2004	2	ZW		Patrick Robert, Lucia, Eddy, Ludo	4 x vol, Los gedraaid		Ringhout 2 cm laten zakken en vastgelegd Ligt nu op 2,5 cm onder bovenkant ligger		
25-7-2004	2à3	W-ZW		Ludo	4 volle zeilen	50 kg gerst	Smeren en spieën aangeklopt		
1-8-2004	1-2	NO		Ludo, Hugo, Eddy			bezetting en haken aangepast Vangbalk, lat tussengezet	+ 50 VRT, 100 zonnen en garnalen	37156
22-8-2004	2-3	ZW		Ludo, Hugo, Lucia, Robert, Eddy	4 volle zeilen	300 kg gerst	Slaghoutjes terug moeten vastmaken	Moleneest Veel bezoekers: zeker meer dan 1000	41375
31-10-2004	1à2	N-O	8/8	Ludo, Patrick, Eddy, Lucia		Tarwe 50 kg	Werken: afstellen vang Smeren geleiders van de 4 zeilen	150	56766
12-12-2004	1	Z-O		Eddy, Patrick	4 volle zeilen		Aantrekken bouten assen	20, familie Voets,	

9-1-2005	4 tot 5	ZW – W		Ludo, Patrick, Hugo, Eddy	2 x vol, binnenroede, 2 x ¾ buitenroede	450 kg triticale, 250 kg gerst	Grote smeertoer: kammen en spieën gecontroleerd & aangeklopt, Borging IJzerbalk koning iets aangetrokken Opm.: Leien links boven de wolf zitten los Winddeuren achteraan gaan niet volledig dicht		66846
30-1-2005	2	N, NW			4 x volle zeilen	Losdraaien,	Rubberen opkant gezet in kroggat achterste koppel 1 ondertouw terug geborgd		70722
14-2-2005				Ludo, Patrick, Eddy			Herstelling en plaatsen van steenbus voorste koppel door H. Titulaer Oude steenbus voorzien van 3 neuten, nieuwe smeernippel en vetpot Steenbus gecenterd met wiggen en verder vastgezet met gips Loper en licht afgesteld Te weinig wind om proef te draaien.		
19-2-2005							Voorste koppel verder afgewerkt		
20-2-2005	3	NW- N- NO		Ludo Eddy, Patrick	4 x vol		2 nieuwe schrapers geplaatst in steenkuip 10 kg fijn zand door gedraaid 70 kg kortmeel om steen te kuisen. 50 kg mais om steen te kuisen, meel beter uit te malen		
10-4-2005	2-3	W-NW		Ludo, Eddy, Patrick,	4 volle	100 kg gerst	Voorste koppel gekuist en spleten toegesmeerd met roggepap Bovenste bonkelaar maak krakend geluid, vooral bij belasting op hoge toeren		85628
3-7-2005	2	Z-ZW W-NW		Ludo, Hugo, Patrick, Eddy, Lucia	4 volle	Los draaien	Achterste Koppel opengelegd en gescherpt Pen van koning in IJzerbalk vastgezet, stond los, spie bij ingeklopt		
4-7-2005				Patrick, Lucia, Ludo			Stenen verder gescherpt		
5-7-2005				Patrick, Lucia, Ludo			Stenen verder gescherpt Koppel terug in dienst, nog niet uitgetest		
10-7-2005	2-3	N-NO		Ludo, Eddy	4 volle	170 kg tarwe, 50 kg bakkersgem aal	Achterste koppel beter uitbalanceren Slaghoutjes nogmaals vastgezet		99289
21-8-2005	2-3	NO		Ludo, Hugo, Patrick, Ludo Verbeeck, Eginhard	4 volle		Molenfeesten		105574
17-9-2005	3	NNO		Ludo, Patrick	4 volle	50 kg gerst	Voorste koppel uiteen om terug uit te balanceren. Opgemerkt dat kammen van het vangwiel aan het afblotten zijn Moet dringend achteruitgezet worden Molen zal daarom stilgezet worden tot alles hersteld is	20	106619
22-9-2005							Molenmaker Caers geweest. Molenas 1,5 cm naar voor geschoven met behulp van een spie tussen buitenroede en de windpeluw. Penbalk opgeschoven en vastgespied		
24-9-2005	1	NW	0/8	Ludo, Eginhard, Eddy			Enkele schaliën gevonden op de stelling Oefenen met verschillende	2 groepen	106702

							types van zeilen		
25-9-2005	1-3	ZW		Eddy, Hugo	2 volle, 2 grote halve 10-15 enden	150 kg gerst	Vang haperde Trommelwiel vangtouw sleepte, werd hersteld. Spieën penbalk en IJzerbalk tamelijk veel kunnen aankloppen		
2-10-2005	2-3	N		Ludo, Patrick	2 volle, 2 x ½ 4 volle		Achterste koppel uitgebalanceerd, klaar voor montage. Voorste koppel perst		
30-10-2005	3, later 1-2	ZZO		Hugo, Ludo	4 volle	30 kg gerst	Spieën aangeklopt, as baan en pulm gesmeerd		112780
27-11-2005	windstil			Ludo, Eddy	4 volle		Achterste koppel uitgebalanceerd		
1-12-2005				Ludo, Eddy, Patrick		50 kg gerst	Achterste koppel terug in dienst Voorste koppel, gaten gedicht met papier Lichtsysteem aangepast Regelbout Ezel pasbrug aangedraaid		
14-5-2006	windstil			Ludo			Opgemerkt dat molenas terug naar achter is verschoven Vangwiel raakt net niet het rondsel Opletten en goed in het oog houden		136142
25-6-2006	1 Later 2-3	NO NNW		Patrick, Hugo	4 volle	Los draaien of stilstaan	Raar geluid op koningsas, + speling op spoorwiel Kop van de as aangespannen, -er zat veel speling op Alle spieën aangeklopt Alles gesmeerd, daarna teruggedraaid, geluid was weg.		142254
9-7-2006	3-4	WZW		Patrick, Eddy, Ludo	4 klein half	50 kg rogge (bakker) 50 kg tarwe (bakker) 200 kg rogge	Bevestigingshaken spieën assekop vastgedraaid Bout binnenroede moet vervangen worden, zit vast		144840
12-7-2006				Patrick, Eddy			As 0,5 cm naar voor geschoven. Penbalk laten volgen (0,5 cm naar voor) Spie in assekop aangeklopt Borging spieën aange-trokken, spanbanden assekop aangetrokken		

27-8-2006	1-2 Na 15u30 2-3 onredelijk	WNW		Eddy	4 volle	Los draaien + 2 kg maïs	Nokken zijn van 2 ^{de} koppel Ook gemaakt	Provinciale molendag 30 donkvrienden Totaal 46	150777
17-9-2006	1-2	N-NW		Ludo, Eddy	4 halve	Los gedraaid	Preekstoel uitgefreesd Opkuisen oude balk Peerijzers gesmeerd, (taatspot)	20	
20-9-2006	3-4	ZZW		Ludo, Eddy	4 volle	50 kg tarwe voor bakker 25 kg spelt	Smeren kruilier Smeren peerijzers / krop Trapje aangepast Oud sterrewiel aan het opkuisen		
6-10-2006				Eddy			Voortgewerkt aan sterrewiel, 3 dwarsbalken klaar, (10 tot 13 uur)		
13-10-2006				Eddy			Kruisbalken sterrewiel afgewerkt en in elkaar gepast, ze zijn elk 5 x behandeld met Xylamon, 1 ^{ste} segment voor 80 % O.K. Schatting uren aan een segment: 3,5 uur (zonder xylamon) (van 14 tot 16u30) Kruiketting verlengd.		
5-11-2006	2	Z-W	8/8 AC	Ludo, Eddy	4 volle		Betere beveiliging aan de muur van luik aan		

							steenzolder, luik valt soms naar beneden!		
10-11-2006				Eddy			9,3 – 12 Restauratie sterrewiel		
11-3-2007 Zondag	2-3	WZW		Ludo, Eddy, Patrick	4 volle	Gerst gemalen	Stellingplank begin van tot ter hoogte van deur noord		187640
22-7-2007	3-4	WZW		Ludo	4 volle	50 kg tarwe 150 kg rogge	Let op Nieuwe zwam ontdekt op steenzolder ter hoogte van / onder venster noord Behandeld met fungicide op 25-7-2007		
26-8-2007	2-3	NNO naar oost		Eddy, Ludo, Rik	4 volle	Los draaien	Provinciale molendag van 10 tot 18 uur Rik geleerd winkel, balans Gekeerd en gesloten	4 kinderen, 2 volwassenen	
21-10-2007	1-2	NW		Ludo, Eddy, Hugo		Los gedraaid + 10 kg gerst	Kruulier afgebroken, voor herstelling bij Van Egdom		
26-1-2008				Ludo			Schoren van de gaanderij terug op blokken gezet 1 x NW zijde 1 x N zijde		
3-2-2008	3	Z-ZO		Eddy, Patrick, Ludo		150 kg maïs 50 kg rogge	Molens weer iets naar achter geschoven		
30-3-2008				Hugo, Patrick, Eddy, Ludo			Molens 1,5 cm naar voor geschoven met krik Penbalk naar voor geschoven Vang opgebroekt		246390
13-7-2008	1-2	NW		Ludo, Eddy			Met handbuil speltmeel gezift, 20 kg	20	259234
5-10-2008	4			Eddy, Ludo, Patrick	Beste wieken	150 kg maïs			
12-10-2008	0-1	ZZW		Patrick	4 volle		Winkel gespeeld	4	
19-10-2008	3	ZW		Ludo, Eddy	2 volle 2 halve	150 kg gerst 50 kg maïs 50 kg spelt	Voorste koppel, 1 meenemer afgebroken en ringhout verschoven Hersteld op 21-10-2008 Achterste koppel mottenvrij gemaakt		276048
26-10-2008	4	ZW		Ludo, Hugo	4 halve	100 kg tarwe 75 kg gerst 75 kg maïs	Tikkend geluid onder pennesteentje aan de rollewagen, reden? Niet gevonden Niet rollewagen tegen zijkant?		277333
9-11-2008	3-4	ZW		Patrick, Ludo, stagiair François	4 half, 4 volle	50 kg maïs 75 kg spelt 50 kg rogge	Tikkend geluid is weg, losliggende onderring Uitneemstuk van onderring		280365
10-2-2009	storm	NW					Waterinsijpeling aan N venster op luizolder Waterinsijpeling via muur op westzijde ter hoogte van insteek moederbalk		
15-3-2009	1-2	N		Ludo, François, Hugo	4 volle	50 kg rogge Dieren	Staart: rotte stukken uit zweep gesneden en ingesmeerd	50	296126
5-4-2009	1	Wissel ende richtin gen		Ludo, Hugo, Bart Aertgeerts	4 volle		Meenemers geplaatst op achterste koppel Aanpassen schoentje	Veel bezoekers	
17-5-2009	4	ZW		Ludo, Patrick, Eddy, Hugo	Zonder zeilen	Los draaien	Achterste steenkoppel opengelegd, loper en klauwrijzer opgelicht Ligger gescherpt Smeernippel nagekeken		304500
24-5-2009	2-3	NO		Patrick, Ludo, Bart Aertgeerts, Dorien, Andries	2 volle 2 halve	Los draaien	Scherpen loper achterste Koppel Terug dichtgelegd Nog af te stellen		
19-7-2009	3-4	ZW		Ludo, François, Bart	2 volle 2 halve	75 kg spelt	IJzerbalk voorste koppel trachten te verzetten,		

				Aertgeerts, Nele			kammen van kroonwiel pakken te diep in spillegeloop Niet 100 % gelukt Moet zo snel mogelijk hersteld worden		
21-7-2009				Ludo, Bart Aertgeerts, Nele			Inpak van rondsel voorste koppel en sterrewiel terug hersteld. IJzerbalk 2 cm naar achter gezet Inpakt 1 cm verminderd (spillen en kammen) Ratelen is fel verminderd Nog niet kunnen proefdraaien, te weinig wind		310220
26-7-2009	2, later 3	ZW		Hugo	4 volle	Los draaien na enkele kg tarwe	Er kraakt iets aan de assekop! Te hard aangetrokken?	40 à 50	312113
2-8-2009	2-3	NNW		Ludo, Patrick, Eddy, François	4 volle	50 kg mais	Spanijzers, spieën wieken aangetrokken Kammen vangwiel aangeklopt Vang aangespannen		
9-8-2009	1-2	N		Ludo, Eddy	4 volle		Voorste koppel gekuist Buitenroede staat los! Niet draaien, eerst vastzetten		
16-8-2009	2	WZW		Ludo, Patrick, François	4 volle		Voorste koppel stropste tegen Opengelegd Bus terug vastgezet Peerijzer gesmeerd Licht nog af te regelen		313463
20-8-2009				Ludo, Patrick, Bart Aertgeerts			Voorste koppel Taats gecentreerd Prondelbalk pas gezet Lichtvlegel 1 gat verder gezet naar onder		
23-8-2009	2-3	WZW		Ludo, Patrick, Eddy, Hugo, Bart Aertgeerts, François	4 volle	50 kg mais	Molenfeesten	Grote massa	315255
30-8-2009	2-3				2 volle, 2 grote halve		Achterste steenkoppel, steenkist stuk, mail volgt	30 Donktoeren, 1 huifkar, 10 pers	
5-9-2009				Ludo, Eddy, Bart Aertgeerts			Achterste steenkuip terug hersteld		

24-10-2010	Geen wind			Hugo, François, Dries, Bart Aertgeerts	4 volle		Oefenen zeilvoeringen Opkuis kap-, lui- en steen-zolder		
31-1-2010	3-4	WZW		Ludo, Eddy, Bart Aertgeerts, François	4 volle	50 kg tarwe 25 kg spelt 50 kg mais	Schimmel onder N venster steen-zolder, bewerkt met fungicide		341022
7-2-2010	0-1			Bart Aertgeerts, François, Ludo	4 volle		Staartlijn vervangen		341083
7-3-2010	3-4	NO		Bart, Ludo, Patrick	4 volle	50 kg spelt 100 kg tarwe 50 kg rogge	Steenbus voorste koppel staat wat los		345772

14-3-2010	0-2	NW		Hugo, Patrick, Eddy, François	4 volle	50 kg rogge	Grote wig aan vangwiel is eruit gevallen: vijs van wouterlatje (borglatje) afgebroken. Spie teruggestoken zonder borging Wanmolen op meelzolder gezet: hoe wordt gekuist graan opgevangen?		
24-5-2010	2-3			Ludo, Eddy, Bart A,		Weinig mais	Alle bouten van windplanken vastgezet	3 huifkarren	356101

6-6-2010	0-1	ZW		François Bart A, Patrick, Ludo, François		Geen wind	Bus voorste steenkoppel opgespied en gecentreerd ! te doen: aanstrijker voorste koppel bliksemafleider		357247
13-6-2010	0-1	NO		Hugo, François		Geen wind	Voorste steenkoppel verder opgebouwd Latjes aanstrijkers vernieuwd gepoetst	20	
11-7-2010	2-3 16 u 3-4	ZZW NNO		Bart A, François	2 volle binnenroede	25 kg maïs 25 kg spelt 25 kg rogge	Op het einde probleem, slecht gemalen = opnieuw malen, zak staat op toog Voorste koppel gereinigd, tarwe ligt klaar Opm.: voorste steenkoppel “grolt” erg wanneer het gelicht is	Geen bezoek Niets verkocht	361099

1-8-2010				Patrick, Eddy, Ludo, Bart A	4 volle	5 kg maïs	Demontage voorste steenkoppel Begin afregelen IJzerbalk en taatspot		
22-8-2010				Ludo, Patrick, Eddy, Hugo, François, Bart A			Molenfeesten		
29-8-2010	1-3	ZW		Ludo, Patrick, François	2 volle 2 klein halve	100 kg maïs	Speling vangwiel – bonkelaar Spillegeloop-sterrewiel Moet de koning niet naar ZW gekanteld worden?	40	367689
12-9-2010	2	NNW		Hugo, Bart A, Ludo, Eddy	4 volle		Voorste Koppel uitgelijnd, 3 cm oost, 2 cm zuid Terug ok Borgpin kruilier uitgetrokken, kruilier gedemonteerd, naar zuid		369981
10-10-2010	0-3	O		Ludo, Patrick, Hugo, François, Bart A	4 volle	25 kg maïs	Boerenmolen naar 1ste verdieping gebracht	50 Speciale gast Theo Ghoos (Lille)	373903
17-10-2010	3	NO		Eddy, Ludo, François,	4 volle	150 kg maïs 100 kg gerst	Voorste Koppel extra gekuist		375170
5-11-2010	0-2	NNO		François, Eddy, Hugo, Ludo	4 volle	50 kg maïs	2 staartlijnstukjes hersteld Geleiders zeil bovenaan wieken ingevet Werken boerenmolen		376298
19-11-2010				Ludo, Hugo, Patrick, Eddy, Theo Ghoos, Bart A, Dirk Peussens,			Start 20 cm naar buiten geduwd Schoren hoger opgespannen		
12-12-2010	3	NNO		Ludo, Hugo, Bart A	4 volle	50 kg spelt 25 kg tarwe 150 kg rogge	Lek in steenbus voorste koppel		

30-1-2011	2	ONO		Ludo, Eddy, Bart A, Patrick	4 volle		Voorste Koppel opengelegd	Veel bezoekers	388307
4-2-2011				Ludo, Patrick, Bart A			Voorste Koppel: Steenbus gereinigd, smeerput vrijgemaakt Nieuwe afdichting (kous) rond peerijzer Dichtgelegd en proefgedraaid, OK		389921
6-2-2011	4-5	ZW			2 storm 4 halve	75 kg spelt 200 kg rogge 50 kg maïs	Meterstand opname		391757
7-3-2011							Controle monumentenwacht Merci voor de goei ontvangst, K en K		
27-3-2011	0-1	ONO		Ludo, Eddy, Hugo, Bart A, François, Patrick	4 volle		Kapzolder gekalkt Proefvlakken Peter VDB aangebracht		398295
10-4-2011	2	NNO		Eddy,	4 volle	Los draaien	Kruiwiel rubber hersteld		403423

				François, Ludo					
17-4-2011	0-1			Hugo, Patrick	4 volle	25 kg tarwe 3 kg rogge 2 kg speltmeel	Zeilen buitenroede afgedaan en gemarkeerd 2 en 4		404664
16-5-2011				Ludo		50 kg spelt	Verluchttingsraampjes gezet op steen- en luizolder		
17-5-2011				Ludo		50 kg tarwe	Verluchttingsraampjes gezet op steen- en luizolder		

12-6-2011	2	ZW		François, Bart A, Patrick	4 volle	20 kg gerst 25 kg rogge	Val meelzolder stukgevalen Windplank verloren en beschadigd Windplanken gedemonteerd		
26-6-2011	windstil	ZZW		Hugo, François	4 volle		Bouten windplanken nagekeken, enkele draaien totaal door, te kopen: langere, dikkere bouten, boor 4 mm door François Veer windplank gemonteerd, kapotte vervangen	22	
10-7-2011	0-1	ZW		Patrick, Bart A	4 volle		Beugel in assenkruis aangedraaid, is onvoldoende: spie maken	30	
							Herstellen zoomlatten Hekstokken 1,2345 x 9 = wiek 4 1 t/m 10 = wiek 2 Wiek 1 1t/m 11 Bovenste lat rot		
28-11-2011	3-4	ZW		Ludo, François, Eddy		5 kg	Sorteren ter voorbereiding vergassing Steenkoppels opengelegd, meelschuiven + kuip gekuist	50	429980
25-9-2011	1-2	ZZW		Ludo, Eddy, François			Zoomlatten wiek verder afgewerkt Voorste koppel gekuist Schrappers vervangen		
2-10-2011	windstil		zon	Patrick, Hugo, Ludo, François			Zoomlatten, voorste koppel gekuist Spanijzers assenkop aangetrokken		
16-10-2011				Eddy, Ludo, François			Zoomlatten vervangen		
23-10-2011		Z		Patrick, ludo, François			Laatste zoomlatten vervangen		

15-1-2012				Ludo, François, Patrick, Bart A, Marc Dietvorst	4 volle	Los draaien	Vang aangespannen Nagels vangplanken ingedreven Askopbeugels aangespannen (binnenroede) Spieën in kap aangeklopt en bouten aangedraaid		448022
29-1-2012	0-1	ONO		François, Bart Broeckx		Niet gedraaid	Poging vang aanspannen: er moet hout weggenomen worden van de plank die door de vangbalk steekt zie pijl op tekening om in een hoger gat te geraken Borging spieën aan binnenroede zit helemaal los: ruim 10 cm terwijl 2 weken geleden dit vast zat! Zouden de spieën niet naar binnen geschoven zijn (er zat 1 spie los!) want men ziet op de roede een plaats met verkleurde verf en alle andere spieën zijn veel langer.		450177

5-2-2012	1	OZO		François, Patrick, Bart Aertgeerts, Marc Dietvorst, Bart Broeckx.	4 volle zeilen	windstil	Borging kopspiën binnenroede: bijkomende blokjes + buisje op staaf Verzwaring vangbalk met zandzak 25 kg		450177
19-2-2012	3	NNW		Ludo, Bart Aertgeerts, Hugo, François, Bart Broeckx	4 volle	100 kg gerst	Assenkop, borgijzer binnenroede nagezien, ok	40	453072

18-3-2012	2-3	NO		Ludo, Bart A, Patrick	4 volle	100 kg rogge	Kruias gedemonteerd Kal doorgebroken Kruilier draait los		457935
15-4-2012				François, Ludo, Patrick, Marc Dietvorst, Bart Broeckx			Voorste Koppel, ringhout teruggeplaatst en aangespiëd Achterste koppel opengelegd, ligger gescherpt		458327
22-4-2012				François			Molen omring door stelling tot aan gaanderij		
20-5-2012				Marc Dietvorst, Mark Broddin, Bart A			Steenscherpen ligger achterste koppel		
27-5-2012				Ludo, François, Bart A, Marc D			Weerstation geplaatst		
2012 April, mei, juni, juli							Molen in de stelling Ontmossen Terug opvoegen, Witkalken Achterste steenkoppel gescherpt Vensters steenzolder, luizolder geschilderd Loodschabben gelegd op luizolder Baard geschilderd Vogelgaas gelegd Kap en luizolder opgekuist Wit kalken 1 ^e laag 4 kg op 6 l water 2 ^{de} en 3 ^{de} laag, 25 kg op 28 l water + 2 l melk 18-7-2012 eerste laag 22-7-2018 2 ^{de} laag 23-7- en 26-7 3 ^{de} laag		
5-8-2012	2-3	Z		Bart Aertgeerts, Patrick, Ludo, Bart Broeckx	4 volle	Los draaien	Molen volledig gestofzuigd Gaanderij proper gemaakt Nazicht molen: Assenkop, spanijzers aangetrokken Alle spieën vastgeklopt		

9-9-2012	1-2-3	ZW		Ludo, Mark Broddin, François, Bart A	4 volle Naar 2 halve		Spieën assekop buitenroede terug losgekomen Borgijzer buitenroede vervangen Molen uit veiligheidsredenen stilgelegd tot spieën assekop zijn vervangen		463166
23-9-2012						Niet gedraaid	Molen stuk, spieën assenkop Nieuw vangtouw		
30-9-2012				François, Mark Broddin			Niet gedraaid, gevluht stuk Klein onderhoud molen		
-10-2012				Molenmaker Dirk Peussens			Herstellen spieën assenkop Baansteen terug pas gezet		
11-11-2012	1-3			François, Bart A, Patrick, Mark Broddin	4 volle	50 kg rogge 50 kg spelt	Vang terug opgebroeckt		471215

4-1-2013	1	WWN		Marc D, Ludo, Bart Aertgeerts, Bart Broeckx	4 volle		Luizolder opgekuist Vang terug afgesteld (sleep)		480375
----------	---	-----	--	--	---------	--	--	--	--------

24-2-2013	2-3	NNO		Ludo, Mark Broddin, Bart A	4 volle	25 kg spelt	2 vliegenramen gemaakt		487371
21-4-2013	1	NO		Patrick, Ludo, Eddy, Ronny			Noordvenster uitgebroken (Zwam)		496314

24-2-2013	2-3	NNO		Ludo, Marc B, Bart	4 volle	25 kg spelt	2 vliegenramen gemaakt		487371
3-3-2013	1	O Dan ONO		Ludo, Mark D, Bart A	4 volle	Bijna niet gedraaid	Vliegenraam steenzolder Noord	40	
10-3-2013	3	NNO		Hugo, Marc B, Bart A	4 volle	75 kg spelt 50 kg gerst	Steenkoppel gekuist Wan, fonten, wielen en houtblokken opgetakeld in luizolder	20	
14-4-2013							Meterstand draaipremie		495356
21-4-2013	1	NO		Patrick, Ludo, Eddy, Ronny			Noorvenster uitgebroken (Zwam)		496314
5-5-2013	1-2	ZZW		Ludo, Mark B, Marc D	4 volle	Los draaien 50 kg maïs	Slagboutjes achterste koppel vervangen		497362
12-5-2013	2-3	W, NW, WNW		Marc D, Eddy, Bart B	4 volle	50 kg maïs Los gedraaid	2 wiggen langs vlerken askop liggen los		498305
16-6-2013	1-2	ZW		Marc D, Mark B	4 volle		Pallet speltgraan naar boven gehaald 1 zak door wrijving met vloer gescheurd op 1 ^{ste} verdieping Stofzuigen vergaderzaal en 1 ^{ste} verdieping 1 zak kippenvoer (stofzuiger), 1 zak van grond geschept Rogge in kaar, geen wind om te malen		506038
7-7-2013	1-2	O		François, Ludo, Marc D, Bart B	4 volle	50 kg gerst gebroken 50 kg maïs gebroken	Spanijzers spieën askop aangetrokken, spie kleine vlerk askop vastgezet		510400
14-7-2013	1-2	NNO		Ludo, Mark B, Marc D, Bart	4 volle		Witkalken slechte stukken		511276

18-8-2013	3-4 Later 2	ZW		Ludo, Mark B, Patrick, Eddy, Bart, François	4 half Dan 4 volle	50 kg maïs 250 kg gerst 50 kg rogge	Spanijzer rond spieën askop terug vastgezet (binnen en buitenroede) Spieën vastgeklopt	10de molenfeesten Veel bezoekers	
25-8-2013	1-2	NO verand erlijk		Hugo, Mark B			Bovenste lits aan wiek 1 vervangen, ok	15	
8-9-2013	1-2 2-3	WZW		Ludo, Marc, Patrick	4 volle	Losdraaien 50 kg gerst 50 kg maïs	Achterste koppel moet open gelegd worden, waarschijnlijk iets tussen steen	Speciale dag, onleesbaar	520010
15-9-2013	3-4	ZW		Ludo, Marc, François, Theo, Benjamin	4 volle	100 kg maïs	Achterste koppel uitgekuist, steentje uitgehaald		520825
6-10-2013	0-1			Ludo, Hugo, Eddy	4 volle	Niet gedraaid	Voorste koppel gekuist Terug met roggepap aangesmeerd, Terug extra afdichting rond steen gelegd		524004
27-10-2013	4-5	WZW		Ludo, Mark, François, Benjamin, Eddy		450 kg maïs 50 kg gerst	Rubber luiwiel terug bevestigd		524137
29-12-2013	3	ZW		Ludo, Freddy, Luc VdW, Luc S	4 volle	100 kg gerst	Pierhaak hersteld Zeil wiek 4 hersteld		

23-3-2014	1	ZW		François, Ludo, Bart, Patrick, Marc D, Herman	4 volle	Los draaien	Extra smering askop en pen		
30-3-2014	0-1	Z		Ludo, Hugo, Mark B,	4 volle	Los draaien	Achterste koppel uitlijning gecontroleerd: 2 cm uit		

				François, Freddy			center naar koning		
27-4-2014	1-2	ZZW		Ludo, Hugo, Patrick, Marc D, Benjamin	4 volle	50 kg maïs	Spitijzers en spieën askop aangetrokken		
4-5-2014	Windstil	ZZW		Ludo, Patrick, Luc, Benjamin, Marc D	4 volle		Spanbanden assekop aangetrokken Spieën vangwiel kammen aangeklopt Afwerken kleine buil Opkuisen maalstoel		
11-5-2014	4-5	ZW		Ludo, Mark B, François, Luc VdW, Freddy	4 klein half	150 kg maïs	Bouten voorhekken vastgezet		
18-5-2014	0-2	NNO		Ludo, François, Marc, Luc S	4 volle		Onderlijnen nagekeken, vervangen Boerenmolen verder nagekeken, lagers totaal uitgesleten		559180

1-6-2014	2-3	N		Ludo, Patrick, François, Marc D, Mark B,	4 volle		Ondertouwen nagekeken en hersteld Buil verder afgewerkt		559830
8-6-2014	Geen zuchtje	N?		François			Afhouder start hersteld		560239 560239
15-6-2014	2-3	NO tot N		Marc D, Mark B, Bart B		25 kg rogge	Rondleidingen, verkoop, voorste koppel ingelegd om 14u30 halve zak rogge in kaar nadien rest stenen ontmanteld en uitgespoten		560239
22-6-2014	1-2	N		Marc D, François, Benjamin	4 volle	Los gedraaid	Wouterlatje aan askop voor plank aan buitenroede aan rechterzijde / buiten is naar beneden gevallen Beide vijzen afgebroken, te herstellen met klimmateriaal		561674
5-7-2014	3-4	W		Ludo, Marc D, Mark B, François, Eddy vdv, Pol, Luc VdW			Witkalken molenromp		
13-7-2014	2-3	W		Ludo, Marc D, Herman	4 volle	50 kg tarwe	Wouterlatje binnenroede teruggezet Statische lijn buitenroede terug bevestigd Verder afwerken buil		
28-7-2014				Ludo			Nieuwe huisdierjes eten gegeven Er staan voederbakjes op alle verdiepingen behalve op de kapzolder Gvl achter kast, aan trap, aan W-poort 1 ^{ste} verd: aan trap, aan werkbank Meelzolder: aan O-deur, aan N-deur Steenzolder: aan O- venster, aan ZW-muur Luizolder: aan N-venster		
10-8-2014	2-3	ZW		Ludo, Herman	4 volle	100 kg tarwe	Achterste Koppel klaar om open te leggen om te scherpen		
24-8-2014	2-3	NW		Ludo, François, Marc D, Mark B, Luc VdW, Freddy, Benjamin	4 klein half		Ligger achterste Koppel gescherpt Terug alles gemonteerd Proefdraaien en uittesten Grote kuis steenzolder		567539
7-9-2014	0-1	ZW		Ludo, Marc D, François, Luc VdW, Herman Vercammen	4 volle		Uitbalanceren loper voorste koppel	Veel verkocht 50	568524
14-9-2014	1-2	NNO		Ludo, Marc			Loper voorste koppel	50	

				D, Mark B, Patrick, François			uitgebalanceerd met zwaar gewicht		
--	--	--	--	------------------------------------	--	--	--------------------------------------	--	--

21-9-2014	3-4	N		Ludo, François, Herman, Benjamin	4 volle 2 halve, 2 volle	300 kg gerst 25 kg maïs	Wiek 1, zwichttouw		
9-10-2014	3-4	ZW		Ludo, Luc, Freddy	4 volle	100 kg spelt 50 kg tarwe 50 kg rogge	Schoor uit muur gekomen van gaanderij NO-zijde Terug ingeduwd met balk en krik op 10-10		
19-10-2014	3-4	ZW		François, Ludo, Patrick, Marc B, Luc VdW, Marc D, Bart B, Hugo H, Eddy G	2 halve, 2 ¼ Dan 4 volle	320 kg tarwe veevoeder	Zwam gevonden op voeghout, links buiten de kap		575266
6-11-2014							Molenwacht: Controle zwam op voeghout		
9-11-2014				François, Ludo, Marc D, Mark B, Freddy	Molenwieke n zonder planken	Niet gedraaid	Kleine buil verder afgewerkt, Luizolder opgekuist		
16-11-2014				Ludo, François, Marc D, Mark B, Freddy, Herman			Opkuisen luizolder met kast Voeghouten achteraan behandeld tegen zwam en houtrot Verder uitlijnen boerenmolen Nieuwe loodslab aan staart achterkeuvelend Achterkeuvelend in slechte staat: te vervangen		
23-11-2014				Patrick, François, Marc D, Freddy, Herman, Mark B, Bart B	Geen windplanken		Klein molensteentje, bussen uitgehaald Voeghouten achteraan buiten bedekt met lood Zijn er nog postkaarten, Zeil wiek 4 weggenomen en hersteld		578111
30-11-2014				François, Mark B, Benjamin, Ronny, Herman, Eddy G, Hugo H,	Geen windplanken		Zeil 4 hersteld, (dubbelklevende plak) en opgehangen, Voeghout buiten achter afgedekt Kleine molensteen ingeboord, klaar voor epoxy Steenzolder geveegd Meelzolder geveegd Afwas gedaan e.a.		
7-12-2014				François, Ludo, Marc D, Bart B, Luc S, Luc VdW, Freddy			1 zeil hersteld, naai en plakwerk Bultje verder afgewerkt		
9-12-2014				molenmaker			Herstellen voorhekken door molenmaker		

4-1-2015	0-1	WNW		Ludo, Mark B, Marc D, Patrick, Freddy, Luc S			Loper boerenmolen naar boven gebracht Verder afwerken kleine buil		
----------	-----	-----	--	---	--	--	--	--	--

19-4-2015	2	NNO			4 vol	Los draaien	Steentje opgegoten		
26-4-2015	2-3	ZW N		Ludo, Bart A, Freddy, Luc, Herman	4 volle	Los draaien	Werken aan boerenmolen, steenbus		
28-6-2015	2-3	ZZW		Marc D, Mark B, Ludo, Luc VdW	4 volle	50 kg gerst	Vangbalk hoger opgespannen Kaar achterste Koppel hoger gezet		
12-7-2015	3	ZW		Ludo, Patrick, Freddy, Ronny, Eddy VdV		Los draaien	Witkalken molen onder gaanderij		
18-5-2015							Witkalken molen		
19-5-2017							Witkalken molen		

2-8-2015	0-1	ZZW		Ludo, Patrick, Luc VdW, Luc S, Ronny	4 volle		Opkuisen molen Rondleiden bezoekers Houten handmolentje geschonken door		
9-8-2015	0-1	Z (ZW)		Ludo, Mark B, Freddy	4 volle		Kalken stellinggaten en kapzolder Houten handmolentje gedemonteerd en gekuist In diepvriezer tegen beestjes		
23-8-2015	2-3	OZO		Ludo, François, Freddy, Herman, Marc D	4 volle	50 kg gerst	Splitijzers buiten vastgezet		619658

27-9-2015	2-3	NNO		Ludo, Benjamin, Bart	4 volle	75 kg maïs	Weer spie uitgevallen uit vangwiel		
8-10-2015	0-1	NO		Ludo, Marc D, Mark B, Luc S, Luc VdW	4 volle	Niet gedraaid	Kammen en spillen gewast Boutjes hekwerk vastgezet		
15-11-2015	4-5	ZW		Ludo, Marc D, Mark B, Luc S, Luc VdW	4 klein half Dan 2 volle +2 halve	50 kg rogge 50 kg spelt 250 kg maïs	Taatspot voorste Koppel gekuist + olie Verbeteren nieuwe buil		
29-11-2015	4-5	ZW		Ludo, Marc, Luc S, Herman	2 klein half	100 kg maïs	Spie ijzerbalk – koning is losgekomen Ijzerbalk is weggeduwd 2 kammen in vangwiel gebroken		
3-12-2015				Luc, Herman, Ludo, Freddy			Terugplaatsen van nieuwe kammen in vangwiel. Uitlijnen en proefdraaien		
4-12-2015				Luc, Herman, Ludo, Freddy			Terugplaatsen van nieuwe kammen in vangwiel. Uitlijnen en proefdraaien, terug ok		

14-2-2016	1-2	N		Ludo, Mark B, Herman	4 volle	Los draaien	Veerplank stormplank 2 vervangen		643743
6-3-2016	2-3	WNW		Ludo, Luc, Herman, Freddy	4 half	50 kg gerst	Bijwerken boerenmolentje Afstelling peerijzer, en steenbus		

15-7-2016	2-3	WZW		Ludo, Marc D			Controle zwam op voeghouten, terug zwam gevonden, behandeld en verwijderd		
24-7-2016	1-2	ZW			4 volle	Los draaien	Achterste koppel open Klaar om te scherpen 4 x splitijzers aangetrokken		
31-7-2016	2-3	NO		Mark B, Ludo, Benjamin	4 half	Los draaien	Achterste steenkoppel: Ligger gescherpt, Loper bezig te scherpen Smeernippel bus steenbus vrijgemaakt		
7-8-2016	3-4	ZW		Ludo, Mark B, Luc, Stella, Jos			Scherpen achterste Koppel (finaal) Opleggen loper Rondleidingen Ontmantelen voorste koppel		
14-8-2016	0-1	NNW		Mark B, Lu S, Luc VdW, Herman, Ludo, Freddy		25 kg maïs	Na het assembleren van het pas gescherpte achterste koppel Ontmantelen voorste koppel Aanvang scherpen van ligger Vrijmaken smeerkanaal		
21-8-2016	3-4	ZW		Ludo, Freddy, Marc D, Mark B, Herman, Luc S, Luc VdW	2 vol, 2 groot half	150 kg tarwe	Extra beugel geplaatst op galg Franse steen gescherpt, ligger en loper Verder aanwerken boerenmolen		
28-8-2016	3-4	ZW		Ludo, Mark B, Freddy,	100 kg Maïs 50 kg tarwe		Rubberen band van Luiwiel afgelopen		

				Luc VdW, Jos			Terug hersteld		
4-9-2016	3-4	WZW		Ludo, Luc S, Marc D, Luc VdW, Mark B, Benjamin, Freddy, stage: Marc Beaht	4 volle	150 kg tarwe	Bliksemafleider assekop hersteld		

4-12-2016	1-2	ONO		Marc D, Luc S, Luc VdW, Freddy, Ludo, Mark B, Herman			Stroppen askop vervangen Boerenmolen nagezien Molen klaar maken voor de werken Peussens		
11-12-2016	2-3	ZW		Ludo, Luc VdW Freddy, Jos	Niet opgezeild		Voeghouten in herstelling Graankuiser binnengezet		

12-3-2017	0-1	ZZO		Ludo, Marc D, Benjamin, Freddy, Herman	4 volle	Niet gedraaid	Wiek 3, nieuwe zwichtlijn Bascule afgesteld Voorste koppelspleten gedicht met roggepap		
16-4-2017				Luc			Kruiketting plots gesprongen, gestopt om nieuwe schakel te gaan halen		
11-5-2017				Ludo, Luc V			Werken aan vang Wiel gedemonteerd, afgeschuurd, terug gemonteerd Redelijk ok		
13-5-2017				Luc	2 vol, 2 half Teveel 4 half		Vang is nog niet ok	Bezoek huifkar	
14-5-2017	3-4-5	ZW		Luc V, Luc S, Ludo	2 half 4 half 4 volle	100 kg spelt 25 kg rogge 50 kg maïs gebroken	Vang gecorrigeerd, vangbalk nog 1 x bijstellen Bart Broeckx, nog 50 kg gebroken maïs te goed Malen met afgelichte steen		
20-5-2017				Freddy, Benjamin	4 volle Dan 2 halve	Beetje maïs Te fijn	Vang werkt niet goed	Roefeldag 9 kinderen begeleiden	
21-5-2017	2	ZZW		Ludo, Ludo V, Freddy, Herman, Patrick, Marc D	4 volle	Niet gedraaid	Vangbalk 1 gat opgetrokken, werkt nu beter		

31-5-2017				Ludo, Freddy, Luc V, Mark B, Eddy			Staart 5 cm opgekrikt Lange zwepen losgemaakt Nieuw gat geboord, 15 cm hoger, staart 10 cm terug doorgezakt, Staart vertoont veel plekken van aantasting en houtrot Controle monumentenwacht dringt zich op.		
11-6-2017	3-4	ZW		Marc D, Freddy, Herman, Luc S	4 volle, 2 half, 2 vol	250 kg gerst	Spitijzers kopwiggen vastgezet Binnenroede extra blokje gezet Spitijzer lies nagezien Voorste Koppel uitgekuist		
23-6-2017	3-4		Bewol kt tot zwaarbe wolkt				Molenromp wit gekalkt 4 x 25 kg kalk 4 x 5 kg volle platte kaas 4 x 45 liter water Molenromp was droger, meer kalkpapier verbruikt Ideaal weer		
24-6-2017							Witkalken molenromp		
25-6-2017	4-3-2	ZW		Ludo, Marc D, Freddy, Benjamin, Luc S	4 volle	20 kg gerst 20 kg rogge	Achterste Koppel gekuist Zak in meelkist Buitenwiek zat los Spieën en spanijzers terug vastgezet Binnenwiek spanijzer vastgezet		

24-9-2017	1-2	ZO-		Ludo, Marc,	4 volle	Los draaien	Stellingplank naast	Molencafé, laatste	
-----------	-----	-----	--	-------------	---------	-------------	---------------------	--------------------	--

		NO		Benjamin, Patrick, Luc			zuiddeur gebroken !!!	Veel volk	
1-10-2017	3-4	ZZW		Ludo, Mark B, Marc D, Luc V, Luc S, Herman, Stage: Roger	4 volle	25 kg spelt 150 kg rogge	Enkele planken van gaanderij vervangen		
15-10-2017	1-2	ZZW		Ludo, Marc D, Mark B, Benjamin, Luc S, Stage: Roger	4 volle	Los draaien	Zeilen nagekeken, beter bevestigd. Boerenmolen, rijn herplaatsen en centreren		731705
29-10-2017	5-4	NNW		Ludo, Patrick, Benjamin, Luc S, Luc V., Mark B, Marc D	2 volle, 2 halve	50 kg tarwe 25 kg rogge 150 kg gerst 50 kg tarwe	Boerenmolen terug gemonteerd. 25 kg tarwe gebuild		734254
13-11-2017							Controle van de molen door monumentenwacht		
7-1-2018	3-4	NO		Ludo, Luc S, Luc V, Herman, Marc D, Mark B, Freddy	4 volle 2 volle, 2 half	100 kg spelt 100 kg gerst 10 kg maïs	Schoor balustrade op NO terug ingeklopt. Rondsel voorste koppel Lek aan steenbus Rondsel moet wat opgekrakt worden		

21-1-2018	0-1	ZZW		Ludo, Mark B, Marc D, Luc S, Luc V, Herman, Kris	4 volle	Niet gedraaid	Rondsel voorste Koppel 1,5 cm verhoogd Rondsel voorste en achterste koppel spillen gewast Sterrewiel gewast Boerenmolen verder afgewerkt		
11-3-2018	3	ZW		Ludo, Marc, Freddy, Herman, Kris	4 volle	50 kg maïs 100 kg gerst 50 kg rogge bakkersgem aal	Grote lek aan steenbus voorste koppel		
18-3-2018	2-3	NNO		Ludo, Luc S, Luc V, Kris, Patrick, Freddy, Marc		50 kg gerst 80 kg maïs gebroken	Voorste Koppel opengelegd Nieuwe dichting Nieuw afdekplaatje		
15-4-2018	3	ZZW		Ludo, Luc S, Patrick, Herman, Ronny, Kris	4 volle 2 halve	150 kg Maïs	Mais op voorste koppel Geen lek meer in steenbus		
19-4-2018				Verschillende			Zeilen afgehaald Gaten hersteld, geplakt, touwen nagezien		
22-4-2018				Marc, Luc, Freddy, Kris, Herman, Ronny, Ludo			Zeilen verder hersteld Terug opgehangen		
6-5-2018	1-2	NO		Marc D, Mark B, Patrick, Luc, Kris, Bart	4 volle		Bliksemafleider bevestigd Alle spieën aangeklopt Assekap gesmeerd Rondleidingen		
13-5-2018	2	NO		Ludo, Patrick, Kris, Luc V, Mark B	4 volle	Los draaien	Enkele ondertouwen vervangen	Veel bezoek	

17-6-2018	1-3	WZW		Marc D, Mark B, Luc V, Patrick	4 volle	50 kg tarwe 75 kg gerst	Ramen dicht gedaan, zat koppel duiven binnen		
21-6-2018				Molenaars			Witkalken molen		
22-6-2018				Molenaars			Witkalken molen		
23-8-2018				Molenaars			4 x 25 kg kalk + 5 kg platte kaas + 50 l water		
24-6-2018	2-3	NO		Patrick, Mark B, Ludo, Luc S, Luc V, Benjamin, Freddy	4 volle	25 kg gerst	40 kg tarwe gebuild 25 kg tarwe in kaar achterste koppel Boeren molen getest Systeem vastgezet Poelie molen naar buiten geschoven Nog terug te zetten Uitlijning ongeveer ok Buil terug proper gemaakt		764900

15-7-2018	1-2	NNO		Ludo, Marc D, Marc B, Luc V, Luc S, Kris, Herman	4 volle	Los draaien	Spieën assekop aangeklopt Buitenroede:3 lieswiggen 3 kopwiggen Binnenroede: 3 kopwiggen Splitijzer aangetrokken Maneberd aangevezen, assekop klopte tegen bord Zeil 1 terug genaaid Assekop ingevet Stijlen stelling aangetrokken Spieën bonkelaars aangeslagen Boerenmolen uitgetest: kamwiel nog aan te passen	766477
-----------	-----	-----	--	---	---------	-------------	--	--------