Bijlage 7: Draaiboek

	Maatregel	Eenmalig: Acuut	Dringend	noodzakelijk	algemeen	Terugkerend	Frequentie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	Toelatingsplicht
	Bouwkundig																																
Parochiekerk	De afscherming van de muuropeningen verbeteren en afvangen van de duiven	X						?																									n.v.t.
6 **Restauratie exterieur: ingediend dossier**	Enkele sterk vervuilde goten reinigen en de afvoer van vleugels vrijmaken	X						?																									n.v.t.
9	De daken en goten veilig bereikbaar maken	X						?																									n.v.t.
9	Toren en zolders bereikbaar maken	X						?																									n.v.t.
11	Toren: de leibedekking en alle aansluitingen vernieuwen	X						?																									X
37	verbeteren duivenwering	X						?																									X
4	Leien vakkundig vernieuwen	X						?																									X
5	Aansluitingen vernieuwen en herstellen met voldoende dik lood	X						?																									n.v.t.
7	Sluitwerk van het torenluik vernieuwen	X						?																									n.v.t.
8	draagstructuren en overspanningen herstellen	X						?																									X
12	Herstellen dakkapellen toren	X						?																									X
33	Branddeur zolder herstellen	X						?																									n.v.t.
	De zaling van de torensteunbeer hestellen en uitmesten	X						?																									X
	Het zink van de goten plaatselijk instrijken met een coating om een versnelde verwering af te remme	X						?																									n.v.t.
10	De aantasting van houtwam, huisbokkor en spinthoutkever opvolgen (Verslag MW 2005)	X						?																									n.v.t.
16	Lantaarnstijlen en dieflijers controleren en herstellen	X						?																									n.v.t.
21	Ijzerwerk schilderen	X						?																									n.v.t.
22	Houtwerk van de torendakkapellen restaureren	X						?																									X
23	De ramen en de windveer van vleugels en de boordplank herstellen en vernieuwen en schilderen	X						?																									n.v.t.
24	Schrijnwerk schilderen	X						?																									n.v.t.
15	Gevels restaureren	X						?																									X
18	Glas-in-lood restaureren	X						?																									X
19	Herstellen/verbeteren van voorzetbeglazing parochiekerk	X						?																									X
20	Herstellen van raambruggen en omgevend metselwerkparochiekerk	X						?																									X
17	Calvarieberg restaureren	X						?																									X
26	Onderhoud ijzerwerk zowel in de kerk als kerkhofmuur				X	X	1x/2jaar			X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X	n.v.t.
	Bliksembeveiliging controleren				X	X	1x/10jaar											X										X					n.v.t.
13	Goten regelmatig reinigen				X	X	2x/jaar	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	n.v.t.
14	Leibedekking controleren				X	X	1x/2jaar			X		X		X		X		X		X		X		X				X					n.v.t.
25	Controle houtaantastende insecten				X	X	1x/5jaar						X					X					X					X					n.v.t.
46	Reinigen van duivenwering en netten				X	X	1x/2jaar			X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X	n.v.t.
15	Onderhoud kerkhofmuur				X	X	1x/5jaar						X					X					X					X					n.v.t.
	Inspectie Monumentenwacht				X	X	1x/5jaar						X					X					X					X					n.v.t.
Parochiekerk																																	
39 **Interieur**	Leegpompen van kelder	X						?																									n.v.t.
44	Technische installaties controleren	X				X	1x/5jaar	X					X					X					X						X					n.v.t.
1	Monitoring/controle op activiteit houtaantastende insecten		X					?																									X
2	Monitoring van binnenklimaat		X					?		?																							n.v.t.
3	Materiaaltechnisch kleuronderzoek			X				?		?																							X
28	Verwijderen vloertapijten			X				?																									n.v.t.
34	Plaatsen van nieuw verwarmingsinstallatie (Mahr-systeem)		X					?																									n.v.t.
29	Herstellen van vloer en grafplaten			X				?																									n.v.t.
43	Reinigen van vloeren				X	X	2x/maand	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	n.v.t.
27	Verwijderen van de constructie van de weekkapel			X								?																					n.v.t.
31	Uitvoeren materiaaltechnisch kleuronderzoek			X								?																					n.v.t.
31	Herstellen van pleisterwerk			X								?																					X
30	Herstellen van houtschrijnwerk en lambriseringen			X								?																					n.v.t.
32	Plaatsen van nieuw verlichtintsapparatuur			X								?																					n.v.t.
40	Ontstoffen wanden			X		X	1x/jaar	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	n.v.t.
38	Houten elementen behandelen tegen houtborende insecten		X					?																									X
45	Houten elementen controleren tegen houtborende insecten				X	X	1x/5jaar						X					X					X						X					n.v.t.
50	Verbeteren van ophanging schilderijen			X				?																									n.v.t.
42,47,48,49	Conservatie en reinigen van cultuurgoederen				X	X	1x/2jaar	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X	n.v.t.
51	Onderhoud orgel				X	X	1x/5jaar	X					X					X					X					X					n.v.t.
52	Inspectie Monumentenwacht	X				X	1x/5jaar	?					X					X					X					X					n.v.t.
35	Electriciteitsinstallatie controleren				X	X	1x/2jaar			X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X	n.v.t.
36	Restaureren van grafplaten in de kerk			X								?																					n.v.t.
39	Kelder leegpompen	X						X																									n.v.t.
41	Ontstoffen van zolders en gewelven				X	X	1x/5jaar						X					X					X					X					n.v.t.
44	Onderhoud technische installatie				X	X	1x/2jaar			X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X	n.v.t.
53	Opstellen onderhoudsplan		X					X																									n.v.t.
54	Actualisatie en jaarlijkse controle van de bliksemafleiding				X	X	1x jaar	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	n.v.t.
55	Actualisatie en jaarlijkse branddetectie en bestrijdingsmiddelen				X	X	1x jaar	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	n.v.t.
56 **Dorpsgezicht**	Bouwvolumes behouden en herstellen				X			?																									n.v.t.
61,62,63	Karakteristieken van hoeves behouden: dak, openingen, blinde muur, schrijnwerk																																X
57,58	Behoud en nderhoud dakbedekking				X	X	1x/2jaar	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X	n.v.t.
59	Controleren aansluitingen dak en opgaand muurwerk				X	X	1x/2jaar	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X	n.v.t.
64,65,66,67,68	Herstellen en schilderen houten schrijnwerk				X	X	1x/5jaar	X					X					X					X					X					X
60	Reinigen van goten				X	X	2x/jaar	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	n.v.t.
	Inspectie Monumentenwacht				X	X	1x/5jaar	X					X					X					X					X					n.v.t.
73 **Gemeentehuis**	Beplesteren gevel				X							?																					n.v.t.
69	Behoud bouwvolume				X			X																									n.v.t.
70	Onderhoud dakbedekking					X	1x/2jaar			X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X	n.v.t.
71,72	Controleren van aansluitingen dak en opgaand muurwerk					X	1x/2jaar			X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X	n.v.t.
74,75,76	Onderhoud houten schrijnwerk					X	1x/5jaar						X					X					X					X					n.v.t.
	Inspectie Monumentenwacht					X	1x/5jaar						X					X					X					X					n.v.t.
	Landschap																																n.v.t.
77 **Bomen**	Uitvoeren VTA analyse monumentale lindeboom en atlasceders	X						X																									n.v.t.
78	snoei van monumentale lindeboom en atlasceders aangegeven door onderzoek	X						X																									Vrijgesteld
79	Onderhoudssnoei monumentale lindeboom en atlasceders					X	aangegeven door onderzoek						X					X					X					X				X	Vrijgesteld
80	Uitvoeren VTA analyse bomen dorpskern	X						X																									n.v.t.
81	Rooien, verwijderen en vervangen bomen dorpskern indien nodig				X		indien nodig																										Vrijgesteld
82	snoei van bomen dorpskern aangegeven door onderzoek	X						X																									Vrijgesteld
83	Begeleidingssnoei bomen dorpskern					X					X			X			X			X			X			X				X		X	Vrijgesteld
84	Uitvoeren VTA analyse bomenrij Noorse esdoorn en winterlinde	X						X																									n.v.t.
85	snoei van bomen aangegeven door onderzoek bomenrij Noorse esdoorn en winterlinde	X						X																									Vrijgesteld
86	Begeleidingssnoei bomenrij Noorse esdoorn en winterlinde					X	aangegeven door onderzoek				X			X			X			X			X			X			X		X	Vrijgesteld
87	Uitvoeren VTA analys dreefbomen	X						X																									n.v.t.
88	Rooien, verwijderen en vervangen dreefbomen indien nodig				X		Indien nodig																										Vrijgesteld
89	snoei van dreefbomen aangegeven door onderzoek	X						X																									Vrijgesteld
90	Begeleidingssnoei dreefbomen					X	aangegeven door onderzoek				X			X			X			X			X			X			X		X	Vrijgesteld
91 **Groen**	Vervanging buxushagen begraafplaats door gekozen soort			X					X																								n.v.t.
92	Verwijderen buxushagen dorpskern			X						X																							Vrijgesteld
93	Regulier onderhoud hagen via snoei en schoffelen					X	Jaarlijks	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	n.v.t.
94	Heraanplant oude haagbeplantingen bij uitval				X		Indien nodig	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Vrijgesteld
95	Opmaak groenontwerp groenperken kerk			X				X	X																								n.v.t.
96	Herinrichting groenperken kerk (volgens ontwerp)			X						X																							X
97	Regulier onderhoud groenperken begraafplaats via snoei en schoffelen					X	Jaarlijks	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	n.v.t.
98	Heraanplant oude beplantingen groenperken bij uitval				X		Indien nodig	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Vrijgesteld
99	Regulier onderhoud grasperken begraafplaats					X	Jaarlijks	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	n.v.t.
100	Opmaak groenontwerp groenperken dorpskern			X				X	X																								n.v.t.
101	Herinrichting groenperken dorpskern (volgens ontwerp)			X						X																							X
102	Regulier onderhoud groenperken dorpskern via snoei en schoffelen					X	Jaarlijks	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	n.v.t.
103	heraanplant oude beplantingen groenperken dorpskern bij uitval				X		Indien nodig	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Vrijgesteld
104	Regulier onderhoud grasperken dorpskern					X	Jaarlijks	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	n.v.t.
105 **Infrastructuur**	Regulier onderhoud verharding					X	Jaarlijks	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	n.v.t.
106	Controle en schadeherstel verharding					X	Jaarlijks	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	n.v.t.
107	Toevoeging zitbank(en) en vuilbak(en) (ontwerp)				X						X																						X
108	Regulier onderhoud infrastructuurelementen					X	Jaarlijks	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	n.v.t.
109, 110	Controle en schadeherstel infrastructuurelementen					X	Jaarlijks	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	n.v.t.
111	Regulier onderhoud poorten					X	Jaarlijks	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	n.v.t.
112	Controle en schadeherstel poorten					X	Jaarlijks	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
113	Regulier onderhoud fietsenstalling					X	Jaarlijks	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	n.v.t.
114	Controle en schadeherstel fietsenstalling					X	Jaarlijks	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	n.v.t.
115	Muur vrij houden van begroeiing					X	Jaarlijks	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Vrijgesteld
116	Herstellen schade muur			X				X																									X
117	voegen waar waterinfiltratie tot versnelde degradatie zou kunnen leiden, opvullen muur			X				X																									X
118	Controle en herstellen schade hekwerk					X	Jaarlijks	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
119	verwijderen bloembakken herkwerk				X					X																							Vrijgesteld
120	Regulier onderhoud hekwerk					X	Jaarlijks	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	n.v.t.
	Funerair																																
121	Jaarlijkse controle van de graven (schade, stabiliteit, verwaarlozing...)					X	Jaarlijks	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	n.v.t.
122	Herstel beschadigde grafmonumenten (prioriteit aan graven met toestandsbeoordeling 'slecht') ((enkel voor graven in eigendom van de gemeente)					X	Jaarlijks	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	n.v.t.
123	Wegnemen organisch materiaal (bladeren, takken) en verwijderen van begroeiing (vb. mos, onkruid, klimop) (enkel voor graven in eigendom van de gemeente)					X	4x/jaar	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	n.v.t.
124	Opvolging concessiebeheer: jaarlijks (verval en hernieuwing van concessies, vaststelling verwaarlozing (indien concessies nog geldig)					X	Jaarlijks	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	n.v.t.
125	Aanpassen reglement begraafplaats (in kader van behoud en onderhoud van de grafmonumenten op het oude kerkhof)		X					X																									