Bijlage 5: Draaiboek

Nr.	Maatregel	Eenmalig: Acuut	Eenmalig: Dringend	Eenmalig: noodzakelijk	Eenmalig: algemeen	Terugkerend	Frequentie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	Toelatingsplicht
	Bouwkundig																																
1	Verwijderen van begroeiing daken parochiekerk					X	1x/3jaar		X			X			X			X			X			X			X			X			Vrijgesteld
2	Reinigen van de goten, regenwaterafvoeren vrijhouden van puin daken parochiekerk					X	1aarlijks	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Vrijgesteld
3	Vervangen van gebroken leien parochiekerk waar dit tot waterschade zou kunnen leiden, herbevestigen van scheefgezakte leien.					X	1x/3jaar		X			X			X			X			X			X			X			X			X
4	Dichten van scheuren en gaten in randaansluitingen en goten parochiekerk					X	1x/3jaar		X			X			X			X			X			X			X			X			Vrijgesteld
5	Eventuele verzakte of weggevallen slabben en loketten herbevestigen, vervangen parochiekerk					X	1x/3jaar		X			X			X			X			X			X			X			X			Vrijgesteld
6	Onderhoudsschilderwerk aan boordplanken, luiken, ... parochiekerk					X	Zesjaarlijks		X						X						X						X						X
7	Verwijderen van begroeiing gevels parochiekerk					X	1x/3jaar		X			X			X			X			X			X			X			X			Vrijgesteld
8	Voegen, waar waterinfiltratie tot versnelde degradatie zou kunnen leiden, opvullen parochiekerk					X	1x/3jaar		X			X			X			X			X			X			X			X			Vrijgesteld
9	Onderhoudsschilderwerk aan ijzeren elementen (stampijpen, ankers, raambruggen, ...) parochiekerk					X	1x/6jaar		X						X						X						X						X
10	Onderhoudsschilderwerk aan houten elementen (poort, ramen, deuren) parochiekerk					X	1x/6jaar		X						X						X						X						X
11	Verwijderen van begroeiing daken pastorie					X	1x/3jaar		X			X			X			X			X			X			X			X			Vrijgesteld
12	Reinigen van de goten, regenwaterafvoeren vrijhouden van puin daken pastorie					X	1aarlijks	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Vrijgesteld
13	Vervangen van gebroken leien waar dit tot waterschade zou kunnen leiden, herbevestigen van scheefgezakte leien pastorie					X	1x/3jaar		X			X			X			X			X			X			X			X			X
14	Dichten van scheuren en gaten in randaansluitingen van de dakbedekking en goten pastorie					X	1x/3jaar		X			X			X			X			X			X			X			X			Vrijgesteld
15	Eventuele verzakte of weggevallen slabben en loketten herbevestigen, vervangen daken pastorie					X	1x/3jaar		X			X			X			X			X			X			X			X			Vrijgesteld
16	Onderhoudsschilderwerk aan ijzeren elementen (stampijpen, ankers, raambruggen, ...) pastorie					X	1x/6jaar		X						X						X						X						X
17	Onderhoudsschilderwerk aan houten elementen (poort, ramen, deuren, boorplanken, ...) daken pastorie					X	1x/6jaar		X						X						X						X						X
18	Herstel pleisterwerk pastorie					X	1x/6jaar		X						X						X						X						X
19	Herschilderen gevels pastorie					X	1x/6jaar		X						X						X						X						X
20	Verwijderen van begroeiing gevels pastorie					X	1x/3jaar		X			X			X			X			X			X			X			X			Vrijgesteld
21	Voegen, waar waterinfiltratie tot versnelde degradatie zou kunnen leiden, opvullen pastorie					X	1x/3jaar		X			X			X			X			X			X			X			X			Vrijgesteld
22	Onderhoudsschilderwerk aan ijzeren elementen (stampijpen, ankers, raambruggen, ...) gevels pastorie					X	1x/6jaar		X						X						X						X						X
24	Onderhoudsschilderwerk aan houten elementen (poort, ramen, deuren) pastorie					X	1x/6jaar		X						X						X						X						X
25	Verwijderen van begroeiing dak kapel					X	1x/3jaar		X			X			X			X			X			X			X			X			Vrijgesteld
26	Vervangen van gebroken leien waar dit tot waterschade zou kunnen leiden, herbevestigen van scheefgezakte leien kapel					X	1x/3jaar		X			X			X			X			X			X			X			X			X
27	Dichten van scheuren en gaten in randaansluitingen van de dakbedekking en goten kapel					X	1x/3jaar		X			X			X			X			X			X			X			X			Vrijgesteld
28	Eventuele verzakte of weggevallen slabben en loketten herbevestigen, vervangen kapel					X	1x/3jaar		X			X			X			X			X			X			X			X			Vrijgesteld
29	Onderhoudsschilderwerk aan ijzeren elementen gevels kapel					X	1x/6jaar		X						X						X						X						X
30	Onderhoudsschilderwerk aan houten elementen (poort, ramen, deuren) gevels kapel					X	1x/6jaar		X						X						X						X						X
31	Verwijderen van begroeiing vervallen brug					X	1x/3jaar		X			X			X			X			X			X			X			X			Vrijgesteld
34	Historisch onderzoek monumentale muur in functie van conservering en restauratie			X				X																									
35	Restauratie monumentale muur			X						X																							
36	Verwijderen van begroeiing gevels monumentale muur					X	1x/3jaar		X			X			X			X			X			X			X			X			Vrijgesteld
37	Voegen, waar waterinfiltratie tot versnelde degradatie zou kunnen leiden, opvullen monumentale muur					X	1x/3jaar		X			X			X			X			X			X			X			X			Vrijgesteld
38	Onderhoudsschilderwerk aan houten elementen (poort, ramen, deuren, boorplanken, ...) monumentale muur					X	1x/6jaar		X						X						X						X						X
84	Verwijderen van begroeiing muur kerkhof					X	1x/3jaar		X			X			X			X			X			X			X			X			Vrijgesteld
85	Voegen, waar waterinfiltratie tot versnelde degradatie zou kunnen leiden, opvullen muur kerkhof					X	1x/3jaar		X			X			X			X			X			X			X			X			Vrijgesteld
23	Vervangen van verrot schrijnwerk pastorie			X				X																									X
32	Restauratie vervallen brug			X												X																	X
33	Onderhoud brug na restauratie					X	1x/6jaar															X						X					Vrijgesteld
HF 7	Inspectie Monumentenwacht					X	1x/5jaar	X					X					X					X					X					n.v.t.
	Landschap																																
39	Uitvoeren VTA analyse monumentale beuken pastorietuin			X				X																									n.v.t.
40	Snoei bomen monumentale beuken pastorietuinvolgens onderzoek			X				X																									Vrijgesteld
41	Onderhoudssnoei monumentale beuken pastorietuin					X	Aangewezen door onderzoek						X					X					X					X					Vrijgesteld
42	Uitvoeren VTA analyse bomen pastorie			X					X																								n.v.t.
43	Rooien, verwijderen en vervangen van de bomen pastorie (onderzoek)				X		Indien nodig																										Vrijgesteld
44	Snoei bomen pastorie volgens onderzoek			X					X																								Vrijgesteld
45	Onderhoudssnoei bomen pastorie					X	Aangewezen door onderzoek																										Vrijgesteld
46	Regulier onderhoud beplantingen pastorie via snoei en schoffelen					X	1aarlijks	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Vrijgesteld
47	Heraanplant oude beplantingen bij uitval pastorie				X		Indien nodig																										X
48	Toevoeging beplanting op kale plekken pastorie				X			X																									X
49	Regulier onderhoud gracht door slibruiming					X	1x/10jaar											X															X
50	Regulier onderhoud gras pastorietuin					X	1aarlijks	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	n.v.t.
51	Onderhoud vijvertje pastorietuin					X	1aarlijks	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	n.v.t.
52	Regulier onderhoud beplantingen moestuin en boomgaard via snoei en schoffelen					X	1aarlijks	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	n.v.t.
53	Regulier onderhoud gras boomgaard					X	1aarlijks	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	n.v.t.
54	Heraanleg dolomietenpad pastorietuin	X																															X
55	Regulier onderhoud dolomietenpad pastorietuin					X	1aarlijks	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	n.v.t.
56,57	Controle en herstel schade dolomietenpad pastorietuin					X	1aarlijks	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Vrijgesteld
58	Uitvoeren VTA analyse lindedreef			X				X																									n.v.t.
59	Snoei bomen lindedreef volgens onderzoek			X				X																									Vrijgesteld
60	Onderhoudssnoei lindedreef					X	Aangewezen door onderzoek																										Vrijgesteld
61	Regulier onderhoud beplantingen begraafplaats (snoei en schoffelen)					X	1aarlijks	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	n.v.t.
62	Heraanplant oude beplantingen begraafplaats bij uitval					X	Indien nodig																										X
63	Toevoeging beplanting op kale plekken op begraafplaats				X				X																								X
64	Regulier onderhoud gras begraafplaats					X	1aarlijks	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	n.v.t.
65	Regulier onderhoud hagen begraafplaats					X	1aarlijks	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	n.v.t.
66	Heraantplant oude haagbeplantingen begraafplaats bij uitval					X	Indien nodig																										Vrijgesteld
	Inrichting oostelijk deel (volgens ontwerp)			X				X																									X
67	Controle en herstel schade paden begraafplaats					X	1aarlijks	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
68,69	Regulier onderhoud paden begraafplaats					X	1aarlijks	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	n.v.t.
70	Uitvoeren VTA analyse bomen begraafplaats			X					X																								n.v.t.
71	Rooien, verwijderen en vervangen van de bomen begraafplaats (onderzoek)				X		Indien nodig																										Vrijgesteld
72	snoei bomen begraafplaats volgens onderzoek			X					X																								Vrijgesteld
73	Onderhoudssnoei bomen begraafplaats					X	1x/5jaar		X					X					X					X					X				Vrijgesteld
74	verwijderen afvalcontainers eikendreef				X					X																							n.v.t.
75	VTA analyse eikendreef			X				X																									n.v.t.
76	snoei bomen eikendreef volgens VTA			X				X																									Vrijgesteld
77	onderhoudssnoei eikendreef					X	1x/5jaar						X					X					X					X					Vrijgesteld
78	Regulier onderhoud recreatieve infrastructuur					X	1aarlijks	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	n.v.t.
79	Controle en herstel recreatieve infrastructuur					X	1aarlijks	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Vrijgesteld
80	Regulier onderhoud poorten					X	1aarlijks	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	n.v.t.
81	controle en herstel poorten					X	1aarlijks	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Vrijgesteld
82	Regulier onderhoud fietsenstalling					X	1aarlijks	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	n.v.t.
83	Controle en herstel fietsenstalling					X	1aarlijks	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	n.v.t.
84	Muur vrij houden van begroeiing					X	1aarlijks	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Vrijgesteld
85	voegen waar waterinfiltratie tot versnelde degradatie zou kunnen leiden, opvullen muur			X				X																									X
86	verplaatsen aanplakborden om zicht op beschermd landschap te vrijwaren			X				X																									n.v.t.;
	Funerair																																
	Regulier onderhoud oorlogsmonument; proper houden van monument					X	1aarlijks	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	n.v.t.
	Herstel en opkuisen van hekwerk graf Cauwenberghs				X					X																							X
	Regulier onderhoud van hekwerk graf Cauwenberghs					X	1aarlijks	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	n.v.t.
	Jaarlijkse controle van de graven (schade, stabiliteit, verwaarlozing...)					X	1aarlijks	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	n.v.t.
	Jaarlijkse opvolging concessiebeheer(verval en hernieuwing van concessies, vaststelling verwaarlozing (indien concessies nog geldig)					X	1aarlijks	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	n.v.t.
	Herstel beschadigde grafmonumenten, prioriteit aan graven met toestandsbeoordeling 'slecht', (enkel voor graven in eigendom van de gemeente)			X						X																							X
	Regulier wegnemen organisch materiaal (bladeren, takken) en verwijderen van begroeiing (vb. mos, onkruid, klimop) (enkel voor graven in eigendom van de gemeente)					X	1aarlijks	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	n.v.t.
	Aanpassen reglement begraafplaats (in kader van behoud en onderhoud van de grafmonumenten op het oude kerkhof)				X			X																									n.v.t.
	Visie, selectie van grafstenen en ontwikkelen concept plaatsing grafstenen naar Noordzijde				X			X	X																								X
	Implementatie grafstenen, uitwerking werken				X					X																							Vrijgesteld
	Onderhoud grafstenen					X	1aarlijks	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	n.v.t.